

oszkaniowa
NIK
Spółdzielczych Nr 2
wskiego 15
JAWORZNO

Jaworzno

Wpł. 26. STY. 2000

Jaworzno, dnia 26.01.2000

poz. dz. 341 Dział TT
podpis 210

PROTOKÓL

Pracę o smieci (Piknie!)
- [Signature]

1 P.O.S.
konieczność opisany w dniu 26.01.2000 na okoliczność zamontowania
magnetrony LAPD 60
w bloku przy ulicy GRUNWALDOWEJ 38 nr mieszkania ptowice
na Osiedlu PODWAJE w Jaworznie.

- Komisja w składzie:
- 1. KLUPA URZUWA
 - 2. BRUCHOJAŁ JACEK
 - 3. REMIA BOGDAN
 - 4. ODRĘBINSKI BRARD

Komisja w w/w składzie stwierdza co następuje:
W dniu 26.01.2000 zdemontowano wodomierz na
ciepłej wodzie który zamontowany jest ze
elektrodami urządzenia. Stwierdzono częściowe
rozpuszczenie kamienia. Braki narostu u „sopli”
oraz zwiększony przekrój rury.
Został uruchomiony wodomierz - stan 3624 (26.01.2000)
Zalecenia Komisji:
zauważono efekty pracy w/w urządzenia przez rozpuszczanie się
kamienia, proponuje się zainstalowanie urządzenia do czyszczenia przed wodomierzem.

Na tym protokół zakończono i podpisano

KIEROWNIK
ADS-2
[Signature]
Józef Potocka

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. Andrzej Kypczak

W dniu 26.01.2000 zdemontowano wodomierz na ciepłej wodzie który zamontowany jest za elektrodami urządzenia. Stwierdzono częściowe rozpuszczenie kamienia. Braki narostu w postaci „sopli”, oraz zwiększony jest przekrój rury (został uruchomiony wodomierz - stan 3627). Zalecenia komisji: zauważono efekty pracy w/w urządzenia przez rozpuszczanie się kamienia, proponuje się zainstalowanie urządzenia do czyszczenia przed wodomierzem.

26.01.2000

Łączkaniowa
NIIK"
Spółdzielczych Nr 2
ewskiego 15
JAWORZNO

S.M. "GÓRNIK"
Jaworzno

Wpl. 26. STY. 2000

poz. dz. 341 Dział TT

podpis 210

Jaworzno dnia 26.01.2000

Przez omissli (Pidec!)
[Signature]

PROTOKOL

konieczności spisany w dniu 26.01.2000 na okoliczność zamontowanego
magnetopora P.K. JANE 1 Miejsce 26
w bloku przy ulicy
na Osiedlu PODWALE w Jaworznie.

- Komisja w składzie:
1. KUPA URZWA
 2. PRETUOWSKI JACEK
 3. ZEMLA BOGDAN
 4. ODROBINI RICHARD

Komisja w w/w składzie stwierdza co następuje:

W dniu 26.01.2000 dokonano demontażu rury ocynkowanej 2" zamontowanej na instalacji wodnej (zimna woda). Na rurze powyżej zamontowanych elektrod stwierdzono czystą metaliczną powłokę oraz mułec, natomiast przed elektrodami stwierdzono cienkie narosty kamienia. Są efekty w/wym. urządzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano

KIEROWNIK
ADS-2
[Signature]
Józefa Polocka

2
3

[Signature]

W dniu 26.01.2000 dokonano demontażu rury ocynkowanej 2" zamontowanej na instalacji wodnej (zimna woda). Na rurze powyżej zamontowanych elektrod stwierdzono czystą metaliczną powłokę oraz mułec, natomiast przed elektrodami stwierdzono cienkie narosty kamienia. Są efekty w/wym. urządzenia.